## <2021年7月2日豪雨の経過>

概要;最大10分雨量12mm(時間雨量換算72mm)で、17:50までの時間雨量37mmとなり、約20分後に筋違橋橋上流堤防まで水位があがった。越水なし。

考察;10分雨量10mm以上1回・時間雨量45mm以上の場合は越水の可能性大!、雨雲レーダーでは30分前から30分後で青~赤・紫色の時間が続く場合は注意!

時間	16時30分	16時40分	16時50分	17時00分	17時10分	17時20分	17時30分	17時40分	17時50分	18時00分	18時10分	18時20分	18時30分
10分雨量	2mm	5mm	9mm	9mm	2mm	4mm	12mm	6mm	4mm	0mm	1mm	0mm	0mm
(御油観測点)	時間雨量に換	算			78mm	54mm	30mm	12mm	96mm	18mm			
累加雨量	233mm	238mm	247mm	256mm	258mm	262mm	274mm	240mm	284mm	284mm	285mm	285mm	285mm
(降始めから)		16:50から		9mm	11mm	15mm	27mm	33mm	37mm	←時間雨量37mm			



